

Objektdaten

Steinrollierung 'Wysswasser' CH-3984 Fieschertal

Bauherr
Bauleitung
Ingenieur

Gemeinde Fieschertal, CH-3984 Fieschertal
DS für Strassen-, Flussbau, CH-3902 Brig-Glis
DS für Strassen-, Flussbau, CH-3902 Brig-Glis

Bilder



Technische Daten

257 to	Abbruch von einbetonierten Rollierungen, Sohlen, Schwellen inkl. Reinigen der Steine für den späteren Wiedergebrauch
300 m3	Aushub
467 m3	Auffüllungen mit Geröll 50/100 und Aushubmaterial
900 to	Natursteinblöcke 1.5 – 3.0 to liefern
1'427 to	Blockwurf und Rollierungen erstellen

Bausumme

CHF 180'000.00

Bauzeit

2009

Organisation

Technische Leitung

Baustellenleitung

Rainer Übele
Hans-Ulrich Weger
Zoran Aleksic
Karl Imoberdorf