Referenz

GOMBAU HOCH - TIEFBAU

Objektdaten

Sanierung Radweg Nr.1 Grengiols - Ernen
CH-3995 Ernen

Bauherr	Kanton Wallis, DVBU, CH-1951 Sion
Bauleitung	DS für Strassen-, Flussbau, CH-3902 Brig-Glis
Ingenieur	Imhof Anton, Ingenieurbüro, CH-3993 Grengiols

Bilder

Technische Daten

2‘771	m3	Aushub	170	m	Bachumleitungen
155	m3	Felsabtrag	168	m2	SYTEC TerraMur
7	m3	Sprengfels	1‘890	m	Bankette erstellen
2‘617	m3	Auffüllungen	150	m	Querabschläge Holz
224	m‘	Werkleitungen	158	m	Walliserzaun
100	m3	Schalungen	1‘573	m3	Materialtransporte
17	m3	Beton	124	m3	Trockenmauern abbrechen
32	m3	Juramergel	907	m3	Trockenmauern erstellen

Bausumme CHF 1'600'000.00

Bauzeit 2007

Organisation

Technische Leitung	Bernhard Zeiter
	Hans-Ulrich Weger
Baustellenleitung	Isidor Wellig

© by Gombau AG - [RF]